## MONTAGEANVISNING

TILL DETTA DOKUMENT HÖR ÄVEN MONTAGERITNING FÖR PL-STÅL

- HÅLTAGNING FÅR EJ UTFÖRAS UNDER FÖNSTER- DÖRRÖPPNING ELLER LIKNANDE.
- OM EJ ANNAT ANGES PÅ SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGEN FÅR INTE PL-STÅLETS VERTIKALA SKÄNKEL KOMMA NÄRMARE ÄN 400mm FRÅN FRIKANT EL. DÖRRÖPPNING OCH KONSTRUKTÖREN SKA MEDDELAS.
- MIN HÅLTAGNINGSMÅTT = (B×H) SE SAMMANSTÄLLNINGSRITNING.
- HÅLTAGNINGENS INSIDA TÄTAS SÅ ATT INTE LÄCKAGE UPPSTÅR VID GJUTNING.
- HÅLET SKA UTFORMAS SÅ ATT LYFTNING AV UNDERGJUTNING FÖRHINDRAS UNDER MONTAGE AV PL-STÅL, INNAN ÖVERGJUTNINGEN ÄR PÅ PLATS
- UPPLAGSPLÅT MONTERAS: I DJUPLED: I LIV MED TEGLETS UTSIDA.
  I SIDLED: 50mm UTANFÖR PL-STÅLETS VERTIKALA SKÄNKEL.
  I HÖJDLED: ENL. BESLUT PÅ ARBETSPLATSEN. DOCK MIN. 120mm ÖVER UK. HÅL.
- FORM MONTERAS MOT TEGEL FÖR ATT MÖJLIGGÖRA PUTSNING UTANPÅ GJUTNING.
- UPPLAGSPLÅTEN UNDERGJUTES/ STOPPAS MED BEMIX STD. EXPANDERBRUK ALTERNATIVT FINJA GROVBETONG C32/40 EL. LIKV.
  FÖR FULLGOD VIDHÄFTNING SKA TEGLET RENGÖRAS OMSORGSFULLT OCH FÖRBLÖTAS I GOD TID INNAN GJUTNING. TEGLET SKA VARA FUKTIGT MEN YT-TORRT.
  VINTERTID SKA FRYSRISKEN BEAKTAS.
- PL-STÅL MONTERAS ENL MONTAGERITNING (MD-RITNING)
- PL-STÅLEN JUSTERAS GENOM SKIMSNING I YTTERKANTER PÅ UPPLAGSPLÅT.
- PL-STÅLEN FIXERAS TILL UPPLAGSPLÅT MED TILLHÖRANDE FIXERINGSSKRUV.
- PLATTSTÅLET MONTERAS MED EN LUTNING MIN 1/100 (10mm/m) UT FRÅN FASAD
- HÅLET FORMAS OCH TÄTAS VID GJUTNING.
- LÄGESKONTROLL OCH KRYSSMÄTNING AV PL-STÅLENS PLACERING UTFÖRS INNAN ÖVERGJUTNING.
- ÖVERGJUTNINGEN GJUTES/ STOPPAS MED BEMIX STD. EXPANDERBRUK ALT. FINJA GROVBETONG C32/40 EL. LIKV.

- PLATTAN BÖR INTE MONTERAS FÖRRÄN IGJUTNINGENS HÅLLFASTHETSTILLVÄXT UPPNÅTT C16
- BALKONGPLATTAN LYFTS PÅ PLATS ENL. BALCONA.
- SKRUVAR MONTERAS MEN FÅR EJ DRAS ÅT INNAN BRICKA MELLAN PL-STÅL OCH BALKONGPLATTA HAR MONTERATS.

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | LUTNING PLATTSTÅL | 17.09.14 | TS |

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

ARBETSHANDLING

SYSTEMBALKONG

MONTAGEANVISNING

| RITAD AV | HANDLÄGGARE | ARBETSNUMMER |
|---|---|---|
| TS | T.WIKENSTÅHL | |

DATUM/UNDERSKRIFT 14.08.19 T Wikenstål

SKALA | HALVSKALA | NUMMER MA-7 | BET A

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-08-18, Dnr 2021-07546